

義務教育学校建設スケジュール

令和 7 年 1 2 月現在作成時点

年度	R 7 年度				R 8 年度				R 9 年度				R 1 0 年度				R 1 1 年度	R 1 2 年度	R 1 3 年度
月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～3月	4月～3月	4 月
義務教育学校基本構想 事務局案作成	4～5月事務局 案作成・協議																		
義務教育学校開設検討準備委員会の設置	6月委員会 設置																		
義務教育学校基本構想 策定（義務教開設準備検討委により協議）	6月から委員会 内で検討	9月まで計5回 程度の検討委員 会予定	1月パブリック コメント募集⇒ 構想完成	3月定例全協説 明（予定）															
プロポーザル方式選定に 向け総合評価委員会設置	<div>基本構想策定期間 (ハード・ソフト)</div>				4月中旬設置														
学校建設基本設計業務委託公示					4月下旬														
プレゼン実施、総合評価委員会開催・業者確定 (R8年8月～終了R9年3月)						8月下旬業者決定	<div>基本設計期間</div>		3月										
開設検討準備委員会 (各専門部会)						9月	教育課程・施設 備品専門部会			3月	各専門部会による協議（新校名・校歌・校章等）	3月議会全協報告	<div>事務事業の統一化の最終調整 (校務分掌組織統一化)</div>				<div>小学生授業の中学校教室の一部使用⇒一部改修後に利用</div>		
設計業者提案の学校平面 に対する要望・精査					<div>小・中運営統一化検討（開校までに整理・統一化すべき事項の検討）</div>								<div>小・中統一グランドデザイン検討</div>				<div>備品契約⇒搬入 中学校からの搬入 物品等の引越作業</div>		
地域住民説明会 (東鶉自治会)							12月議会全協中間報告	3月議会全協報告											
実施設計（R9年6月～終了R10年3月）									住民説明会 (東鶉自治会)										
増築棟建設 新体育館建設⇒完成⇒現 体育館除却⇒新図書館棟 増築（工期2年11か月）									実施設計契約 業務開始（6月）	<div>実施設計期間</div>			5月	<div>新設・改築工事期間</div>				完成	R13年4月開校