

図 面 目 録

Table with columns: 図面番号, 図面名, 図面番号, 図面名. Lists architectural drawings from 1 to 57, including site plans, floor plans, and sections.

設 計 概 要 書

建築主住所氏名: 上砂川町立総合中央小学校新築工事. 工事名称: 上砂川町立総合中央小学校新築工事. 用途地域: 住宅専用地域. 防火地域: 防火地域. 工期: 着工平成2年7月, 竣工平成3年3月. 敷地: 面積19,000㎡, 道路幅員12.00m. 構造種別: OSRC ●RC ●S-OLGS OPS OCB OW. 階別内容: 1階 2,038.5000㎡, 2階 1,414.4550㎡, 塔屋 12.2395㎡, 計 3,465.1925㎡. 7-10号棟 1階 13,4225㎡. 合計 3,478.615㎡. 電気設備工事: ●受変電 単相100V 50VA, 3相200V 50kVA. ●自家発電機. ●蓄電池. ●除換動力. ●電灯コンセント. ●照明器具. ●放送機. ●電話配管. ●インターホン. ●オナール. ●出退表示. ●ナレビ共聴. ●電気時計. ●火災報知. ●非常通報. ●防火戸運動装置. ●避雷針. ●ロードヒーティング.

給排水衛生ガス設備工事: ●給排水 加圧給水方式. ●非湯沸かし給湯 センทรัล給湯, 個別電気温水器. ●ガス 700kcal/h. ●衛生器具 同時開放2ヶ所. ●消火栓. ●スプリンクラー. ●排水処理装置 合併処理60PPM 16.8m³/d. ●焼却炉 100kg/d. 空調設備工事: ●冷熱源 温水ボイラー. ●冷房機 クリーンヒーター, 床暖房. ●換気 第1種, 3種換気. ●自動制御 電子式. 昇降機設備工事: ●エレベーター. ●ダムクエーター 積載量 300kg.

工事区分表. Table with columns: 設備, 建築, 電気, 給排水, 空調, 昇降機, 衛生. Lists various equipment and materials with checkboxes for inclusion.

その他の工事範囲: ●付属備品 ●家具什器 ●カーペット ●ブラインド ●鉛筆文字・鉛筆・消しゴム. ●特殊施設 ●金庫庫 ●貨台装置 ●体育器具 ●避難器具. ●外構工事 ●切盛土 ●擁壁 ●排水 ●道路 ●舗装 ●植栽 ●門扉. ●工作物 ●看板類. ●撤去砂. ●補償 ●近隣補償 ●TV影補償.

電気設備工事: ●受変電 単相100V 50VA, 3相200V 50kVA. ●自家発電機. ●蓄電池. ●除換動力. ●電灯コンセント. ●照明器具. ●放送機. ●電話配管. ●インターホン. ●オナール. ●出退表示. ●ナレビ共聴. ●電気時計. ●火災報知. ●非常通報. ●防火戸運動装置. ●避雷針. ●ロードヒーティング.

上砂川町立 総合中央小学校新築工事 図面目録. 2. 729. (株)創建社. 1014 設計第33551号 1級建築士 山本誠